

I. ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Zagórki, Biskupnica, Sieroczyn, Gębarzewo, Nieżywieć
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Biskupnica, Sieroczyn
3. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo
4. Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Rychnowach
6. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo
7. Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin (dokumentacja projektowa)
8. Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy w Dobojewie, Kiełpinie, Dębnicy oraz budynku Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej
9. Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach (dokumentacja projektowa)
10. Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów
11. Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy
12. Zakup sprzętu dla OSP Polnica
13. Zakup sprzętu dla OSP Bukowo
14. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Dębnicy.
15. Zakup autobusu szkolnego.
16. Zakup samochodów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.
17. Zakup kosiarki ZS-P Wierzchowo Dworzec
18. Zakup pieca konwekcyjno-parowego ZS-P Rychnowy
19. Zakup garażu na potrzeby SP w Stołcznie
20. Zakup wiat przystankowych w Rychnowach i Piaskowie
21. Doposażenie placu zabaw Krzyżankach

22. Doposażenie placu zabaw w Rychnowach
23. Doposażenie placu zabaw w Mosinach
24. Budowa placu zabaw w Wierzchowie
25. Sołectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy
26. Sołectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy
27. Sołectwo Sieroczyn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego

II. ZADANIA INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębnicy
2. Renowacja studni głębinowej w Krępsku
3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo
4. Budowa drogi w Wierzchowie Dworcu
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w Nieżywieciu
6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w Biskupnicy
7. Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie
8. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Wierzchowie Dworcu
9. Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” w Rychnowach
10. Budowa oświetlenia na terenie gminy
11. Zakup niezbędnego sprzętu i usług uzupełniających wiedzę i kompetencje pracowników JST i jednostek podległych w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"
12. Doposażenie placu zabaw w Krzyżankach i Zagórkach
13. Doposażenie placu zabaw w Polnicy
14. Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Człuchów

III. DOFINANSOWANIA ORAZ DOTACJE W RAMACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

1. Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody

2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych
3. Dofinansowanie zadań w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"
4. Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec – Wierzchowo
5. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo
6. Dofinansowanie przebudowy powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica-Gębarzewo
7. Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usuwaniu skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej
8. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Człuchowie

IV. Biorąc po uwagę stan zawansowania zadań inwestycyjnych należy stwierdzić, że zaplanowany zakres zostanie zrealizowany.

KIEROWNIK REFERATU
Bogusław Lipski

Zadania inwestycyjne w 2025 roku (zaawansowanie 29.09.2025 roku)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uwagi
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												Zakres rzeczowy Zagórki: 1) Sieć PE-HD SDR 17 PN10, PE100, DN90 x 5,4 mm m458,21 2) Sieć PE-HD SDR 17 PN10, PE100, DN 63 x 3,8 mm m62,75 3) Sieć PE-HD SDR 17 PN10, PE100, DN 40 x 2,4 mm m88,0 4) Hydranty nadziemne z zasuwą DN 80 szt.4 Zakres rzeczowy Biskupnica: 1) Sieć wodociągowa PE DN 90 mm m395,7 Zakres rzeczowy Gębarzewo: 1) Sieć wodociągowa PE-RC100PN10 SDR11 DN90m246 2) Przyłącza wodociągowe PE-RC100PN10 SDR11 DN40m/szt.392/19 Zakres rzeczowy Sieroczyn: 1) Sieć wodociągowa PE 100 RC PN 10 SDR17 Ø 110 m185,0 2) Sieć wodociągowa PE 100 RC PN 10 SDR17 Ø 110 m311,0 3) Sieć wodociągowa PE 100 RC PN 10 SDR17 Ø 63 m29,0 Zakres rzeczowy Nieżywiec - Zagórki: 1) Sieć wodociągowa PE 110 RC PN 10 SDR17 Ø 110 m2 688 2) Sieć PE-RC PE100, DN90 x 5,4 mm m36,0
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2 810 000	800 000	800 000	0	0	0		
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	530 000	200 000	200 000	0	0	0		Zakres rzeczowy Biskupnica: 1) Kanalizacja sanitarna PCV 200 mm m 132,50 2) Kanalizacja sanitarna PCV Ø 160 mm m 7,5 Zakres rzeczowy Sieroczyn: 1) Kanalizacja sanitarna PCV 200 mm m 78,0
3	010	01043	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dębica	6 316 000	5 533 470	135 000	0	0	0		Inwestycje rozpoczęta w 2024 roku. Trwają prace budowlane. Zakończenie prac i uruchomienie obiektu planowane je na grudzień b.r.
			6370				0	0	5 398 470	0		

4	010	01043	6230	Dofinansowanie budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Głędowo	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	Zakres rzeczowy zamówienia: 1) kanalizacja sanitarna PCV 200 mm - L= 947,3 m. 2) kanalizacja sanitarna PCV 160 mm - L= 301,4 m. 3) kanalizacja łączna PE DN 90 mm - L= 549,8 m. 4) sieć wodociągowa PE DN 110 mm - L= 623,7 m. 5) sieć wodociągowa PE DN 90 mm - L= 459,8 m. 6) przyłącza wodociągowe PE DN 32 mm - L= 275,6 m. 7) przepompownia ścieków z zasilaniem - 1 kpl.
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Głędowo	544 006	544 006	370 000	0	174 006	0	W ramach wykonano drogę dojazdową w Głędowie o nawierzchni z kostki betonowej i długości 215 m.
7	400	40002	6060	Zakup pomp	55 000	55 000	55 000	0	0	0	Rozpoczęcie prac renowacyjnych planowane jest na początku października
8	400	40002	6050	Renowacja studni głębinowej w Krępku	86 400	86 400	86 400	0	0	0	Rozpoczęcie prac renowacyjnych planowane jest na początku października
9	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych	2 500 000	200 000	200 000	0	0	0	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano przebudowę drogi z kostki betonowej o dł. 90 m w Rychnowach. Opracowano domnielację i przystąpił do budowy drogi na odcinku 88 m w Wierzchowie Dworcu (ul. Słoneczna. W trakcie opracowania jest dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej w Biskupicy
10	600	60017	6050	Przebudowa dróg na terenie osiedla w Niezwywiciu	4 349 495	139 495	100 000	0	39 495	0	W trakcie opracowania dokumentacja budowy dróg wewnętrznych na terenie osiedla w Niezwywiciu (ul. Pogodna, Radosna)
11	600	60017	6050	Budowa drogi na terenie miejscowości Kiełpin	9 500 000	60 000	60 000	0	0	0	Opracowano dokumentację projektową. W sierpniu został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
12	600	60016	6059 6057	Budowa drogi gminnej nr 236007G wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego na odcinku Rychnowy - Głędowo	6 193 483	6 193 483	2 439 640	0	0	0	Zakres rzeczowy zadania: 1) Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego km2,7358 2) Kanalizacja deszczowa m457,50 3) Słupy oświetleniowe z oprawami LED szt.8,00
13	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo-Dworzec - Wierzchowo	1 265 070	1 265 070	1 265 070	0	0	0	Przekazano dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo - Dworzec - Wierzchowo w km od 0+027 do 3+000, tj. na długości 2973 mb

14	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo	1 009 255	1 009 255	1 009 255	0	0	0	Przekazano dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2534G na odcinku Biskupnica-Chrzastowo od km 7+933,80 do km 11+159,90 tj. 3226,1 mb
15	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica-Gębarzewo	731 500	731 500	731 500	0	0	0	Przekazano dofinansowanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2535G na odcinku Biskupnica – Gębarzewo w km 0+005-1+742 tj. 1737 mb
16	600	60078	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko w usunięciu skutków klęski żywiołowej – odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Przekazano dofinansowanie poszkodowanej gminie
17	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Zakupion działkę na poszerzenie drogi w Nieżywiecu
18	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	770 595	369 000	0	0	0	302 580	W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy, urządzenia UPS, serwer, switch, oprogramowanie. Projekt dofinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy oraz budżetu państwa. Celem projektu jest wzrost sprawności i bezpieczeństwa działania systemów informatycznych i lepsza ochrona informacji w Gminie Czulchów, poprzez stworzenie w okresie realizacji projektu zintegrowanego, bezpiecznego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w trzech kluczowych jednostkach organizacyjnych gminy. Umowny termin realizacji zadania to 30.06.2026 roku
			6059					0	66 420	0	
19	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Zamontowano klimatyzację w budynku Urzędu Gminy
20	754	75495	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia oraz modernizacja ogrzewania w budynku Remizy Strażackiej w Mosinach	92 749	92 749	92 749	0	0	0	W ramach zadania opracowano dokumentację pozwalającą na ubieganie się o dofinansowanie zadania w 2-25 roku w ramach FEP 2021-2027.
21	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP Rychnowy (Solectwo Brzeźno - 2000,00 złotych; Solectwo Głędowo- 1500,00 złotych; Solectwo Koldowo - 2000,00 złotych; Solectwo Nieżywieś - 1500,00 złotych; Solectwo Rychnowy - 5000,00 złotych; Solectwo Sieroczin - 2000,00 złotych)	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Na potrzeby jednostki zakupiono kamerę termowizyjną oraz czujnik wleogazowy
22	754	75495	6060	Zakup sprzętu dla OSP	14 000	14 000	14 000	0	0	0	Zakupion noszak MSA oraz sygnalizator bezruchu MSA dla jednostki OSP Polnica
23	754	75404	6170	Zakup samochodu dla KPP w Czulchowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Przekazano dofinansowanie Komendzie Powiatowej Policji w Czulchowie

24	801	80195	6050	Termomodernizacja, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej	5 782 115	270 000	270 000	0	0	0	W ramach zadania w trakcie opracowano audyty energetyczne pozwalające na ubieganie się o dofinansowanie zadań w latach 2026 -2027 w ramach FEP 2021-2027. Projektem termomodernizacyjnym objęte są Szkoły: Stoleczne, Polnica, Wierzbnowo Dworzec, Rychnowy.
25	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rychnowach	3 008 070	548 000	960 800	0	412 800	0	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, boisko do gry w piłkę nożną ze sztucznej trawy, zaplecze sanitarnie , oświetlenie oraz ogrodzenie obiektu.
26	801	80101	6050	Budowa wiaty	12 000	12 000	12 000	0	0	0	Na terenie Szkoła Podstawowej w Stolecznie wykonano wiatę garażową o 5mx7m.
27	801	80101	6050	Montaż monitoringu	7 500	7 500	7 500	0	0	0	Na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Polnicy zamontowano 3 kamery monitoringu wewnętrznego oraz zewnętrznego
28	801	80101	6060	Zakup kosiarńki	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolny w Wierzbnowie Dworcu zakupiono kosiarńkę Husqvarna
29	801	80101	6060	Zakup gabloty	4 500	4 500	4 500	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach gablotę do zabezpieczenia i ekspozycji sztandaru
30	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rychnowach zakupił piec konwekcyjno - parowy
31	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Zakupiono autobus marki Mercedes
32	855	85516	6050	Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Czulchów	330 000	70 000	330 000	0	260 000	0	Planowane jest utworzenie 5 nowych miejsc oraz zapewnienie funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Czulchów w budynku Przedszkola w Polnicy. W ramach zadania przeprowadzono remont pomieszczenia. Planowana jest budowa placu zabaw oraz podjazdu.
33	900	90017	6060	Zakup samochodów	255 800	255 800	255 800	0	0	0	Zakupiono dwa samochody marki Ford Transit, Dacia Daster, Renault Master

34	900	90017	6050	Montaż monitoringu	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Planowany jest montaż monitoringu terenu Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul Plantowej
35	900	90017	6050	Montaż klimatyzacji	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zamontowano klimatyzację w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej
36	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczeleń zbiorników bezodpływowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Podpisano 13 umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
37	900	90001	6060	Zakup pomp ściekowych	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Zakupiono pompy do przepompowni ścieków w Polnicy
38	900	90001	6050	Montaż monitoringu	63 000	63 000	63 000	0	0	0	Zamontowano monitoring na przepompowniach ścieków w Nieżywiecu oraz Skarszewie
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	279 000	279 000	279 000	0	0	0	Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowy oświetlenia na terenie Sieroczyzna, Wierzbowa oraz Sokola. Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia na terenie Piaskowa. Rozpoczęła się budowa 8 punktów oświetleniowych w Piaskowie.
40	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	591 879	591 879	591 879	0	0	0	Wyplacono dofinansowanie za zrealizowanie 10 zadań. Paliwna jest realizacją kolejnych.
41	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	22 140	22 140	22 140	0	0	0	Zakupiono i zamontowano wiat przystankową w Rychnowach oraz Piaskowie. Zostanie zamontowana wiat w Wierzbowie (tzw. Muzolf)
42	900	90095	6050	Poprawa stanu siedlisk ekosystemów łąkowych oraz zapewnienie i dostrzymanie dobrego stanu przyrody w OCHK Jezior Człuchowskich, jako element zwiększenia ochrony różnorodności biologicznej na terenie Miasta Człuchów i Gminy Człuchów	90 000	80 000	80 000	0	0	0	Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Miejska Człuchów na mocy zawartego porozumienia. Trwają prace projektowe

43	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowych i budowlanych przy Zabytkowym Budynku w Głędowie	619 000	610 000	210 000	0	400 000	0	Trwają prace remontowe. Inwestycja dofinansowana kwotą 400.000,00 złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Zakres rzeczowy do wykonania to: a.oczyszczanie i skucie zwiertanych tynków, b.wzmocnienie ścian stalowymi prętami, c.oczyszczanie cegły elewacyjnej z użyciem materiałów specjalistycznych, d.luzupiętnie spoin między cegłami, e.wymiana zniszczonych cegieł, f.luzupiętnie braków w spoinach schodów przy wejściu głównym do przedszkola, zaprawą cementową, g.skucie płytek klinkierowych, znajdujących na murze przy wejściu głównym do budynku i pokrycie ściany tynkiem, h.wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, i.odtworzenie zniszczonych detali elewacyjnych, j.wykończenie elewacji tynkami i zaprawami mineralnymi z użyciem materiałów specjalistycznych, k.odtworzenie parapetów ceglanych, luzupiętnie brakujących oraz wymiana zniszczonych cegieł parapetowych, m.oczyszczanie i pomalowanie balustrad schodowych, n.wymiana okien, drzwi wejściowych oraz drzwi piwnicznych, o.wymiana orynnowania, p.wymiana obróbek blacharskich, q.ocieplenie styropapą dachu płaskiego, r.wymiana istniejących opraw oświetleniowych na korytarzach na oprawy LED.	0
44	921	92120	6580	Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Człuchów	597 500	587 000	87 000	0	500 000	0	Inwestycja zakończona. Inwestycja dofinansowana kwotą 500.000,00 złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Zakres rzeczowy wykonany: docieplenie dachu budynku, b) remont pomieszczeń na poddaszu, c)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, d)modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego, e)modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, f)przewodzenie do budynku nowych opraw LED, g)montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku, h)montaż instalacji odgromowej, i)luzupiętnie tynków w blendach elewacyjnych oraz wymiana zniszczonej cegły.	0
45	921	92195	6060	Zakup zmywarki	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów	0
46	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moję Boisko - Orlik 2012” w Wierzchowie Dworcu i Dębnicy	1 424 000	1 424 000	740 000	0	684 000	0	Zakończono modernizację boiska w Dębnicy. Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową na boisku wielofunkcyjnym. Trwają prace na boiskach w Wierzchowie Dworcu. Wymieniona zostanie szlaczna trawa oraz natrysk na boisku wielofunkcyjnym.	0
47	926	92601	6060	Zakup kosiarńki	21 500	21 500	21 500	0	0	0	Na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolny w Wierzchowie Dworcu zakupiono kosiarńkę Husqvarna	0

48	926	92695	6050	Solectwo Bukowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Bukowie Człuchowskim	40 000	40 000	20 000	0	20 000	0	0	Planowana budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej w miesiącu październiku
49	754	75495	6050	Solectwo Bukowo - zakup sprzętu dla OSP Bukowo	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Zakupiono piarękę spalinną
50	921	92195	6050	Solectwo Chrzastowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 288	10 288	10 288	0	0	0	0	
51	921	92195	6050	Solectwo Dębica - montaż klimatyzacji w świetlicy	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Zamontowano klimatyzację
52	921	92195	6050	Solectwo Dobojevo - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	Zamontowano klimatyzację
53	921	92195	6050	Solectwo Głędowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania
54	801	80195	6050	Solectwo Głędowo - zakup i montaż defibrylatora w Przedszkolu w Głędowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Zakupiono defibrylator. Defibrylator AED jest bardzo prosty w obsłudze, ale to jednocześnie niezwykle zaawansowane technologicznie urządzenie, które bardzo dokładnie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej. Jeżeli zostanie wykryty jeden z rytmów defibrylacyjnych – migotanie komór (VF) lub częstoskurcz komorowy bez tętna (VT) – system powiadamia o tym komendą głosową oraz instruuje, jakie czynności należy wykonywać. Jeżeli natomiast nie ma potrzeby wywołania impulsu, AED wspomaga proces resuscytacji, informując ratownika o czynnościach, jakie ten powinien prowadzić zgodnie z algorytmem BLS (ang. Basic Life Support, podstawowe zabiegi resuscytacyjne).
55	921	92195	6060	Solectwo Jęczniki Wielkie - zakup wyposażenia do świetlicy	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Zakupiono wyposażenie do świetlicy
56	926	92695	6050	Solectwo Klepin - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	16 001	16 001	16 001	0	0	0	0	W ramach zadania planowane jest wykonanie ogrodzenia placu zabaw
57	921	92195	6050	Solectwo Klepin - montaż klimatyzacji w świetlicy	8 918	8 918	8 918	0	0	0	0	Zamontowano klimatyzację
58	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu
59	926	92695	6050	Solectwo Koldowo - zagospodarowanie terenu placu zabaw w Piaskowie	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	W ramach zadania zostanie zamontowana: 1) huśtawka wahadłowa podwójna – 2 szt. oraz huśtawka wagowa – 1 szt. 2) nawierzchnia z piasku – 40 m ²

60	600	60016	6050	Solectwo Krępsk - przebudowa drogi gminnej	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Przeznaczono prace związane z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy
61	921	92195	6050	Solectwo Krępsk - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 925	3 925	3 925	0	0	0	
62	926	92695	6050	Solectwo Mosiny - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	18 144	18 144	18 144	0	0	0	Zrealizowany zakres rzeczowy: A)biegacz – 1 szt. B)zestaw wciąg górny i wydskanie siedząc – 1 szt. C)regulamin siłowni – 1 szt.
63	926	92695	6050	Solectwo Niezłoty - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	4 914	4 914	4 914	0	0	0	Rezygnacja z realizacji zadania
64	926	92695	6050	Solectwo Polnica - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	9 506	9 506	9 506	0	0	0	Planowane doposażenie placu zabaw
65	754	75495	6060	Solectwo Polnica - zakup sprzętu dla OSP Polnica	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Zakup oświetlenie ostrzegawcze do Quada
66	926	92695	6050	Solectwo Rychnowy - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych	22 000	22 000	22 000	0	0	0	Zrealizowany zakres rzeczowy: 1)huśtawka wahadłowa potrójna (2siedzisko płaskie, 1siedzisko kubelkowe) 2)nawierzchnia z piasku (jedna lokalizacja) – 2 szt. – 30 m².
67	921	92195	6060	Solectwo Rychnowy - zakup wyposażenia do świetlicy	13 000	13 000	13 000	0	0	0	Zakupiono wyposażenie do świetlicy
68	926	92695	6050	Solectwo Sieroczn - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Zagospodarowano teren o miejsce obsługi ruchu rowerowego
69	921	92195	6050	Solectwo Stoliczno - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	14 341	14 341	14 341	0	0	0	Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu
70	921	92195	6050	Solectwo Wierzbnowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Planowane jest utwardzenie terenu przy budynku świetlicy
71	926	92695	6050	Solectwo Wierzbnowo Dworzec - zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego	18 931	18 931	18 931	0	0	0	Zakres rzeczowy zamówienia: 1)huśtawka boccie gniazdo – 1 szt. 2)karuzela – 1 szt. 3)regulamin placu zabaw – 1 szt. 4)nawierzchnia z piasku – 90 m².
Ogółem					51 961 525	24 898 515	12 886 901	0	7 955 191	4 056 423	x

KIEROWNIK REFERATU
Bogusław Lipiński